



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เทอดไทย เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอประกาศรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ -
กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิเชษฐ ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ 3	575,000	430,000	145,000	/			19 มี.ค.-2 มิ.ย.67	กองช่าง	
2	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคสล.บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ 5	451,100	292,000	159,100	/			18 มี.ค.-1 มิ.ย.67	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพญาไพรเล่าจ้อ หมู่ 6	498,200	497,000	1,200	/			9 ม.ค.-24 มี.ค.67	กองช่าง	
4	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านแม่หม้อ หมู่ 7	318,000	218,000	100,000	/			27 มี.ค.-10 มิ.ย.67	กองช่าง	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพญาไพรลิทุ หมู่ 11	461,000	460,000	1,000	/			25 ม.ค.-9 เม.ย.67	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยหม้อ หมู่ 14	481,500	480,000	1,500	/			8 ม.ค.-23 มี.ค.67	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหุหมอเน หมู่ 17	473,400	472,000	1,400	/			8 ม.ค.-23 มี.ค.67	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านจะป่า หมู่ 19	233,800	233,800	800	/			5 ม.ค.-20 มี.ค.67	กองช่าง	
9	ก่อสร้างลานคสล.บ้านจะป่า หมู่ 19	221,200	198,000	23,200	/			25 ม.ค.-25 มี.ค.67	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านแสนเมืองโก หมู่ 2	480,900	480,000	900	/			5 ม.ค.-20 มี.ค.67	กองช่าง	
11	ก่อสร้างทอกระจายข้าวบ้านปุนะ หมู่ 4	450,000	392,000	58,000	/			5 เม.ย.-19 มิ.ย.67	กองช่าง	
12	ก่อสร้างห้องเก็บของหมู่บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ 12	484,400	484,000	400	/			5 มิ.ย.-2 ก.ย.67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยอื่น หมู่ 10	498,700	498,000	400	/			6 กพ.-7 พค.67	กองช่าง	
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อคสล. บ้านเทอดไทย ม.1	1,765,000	0	1,765,000			/		กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ำ บ้านเทอดไทย ม.1	1,500,000	0	1,500,000			/		กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงหอประชุมบ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ 13 ปีก 9	340,000	334,000	6,000	/			7 มีค.-21 พค.67	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุงหอประชุมสนามกลาง หมู่บ้านมั่งเก่าหลัง หมู่ 9	497,500	497,000	500	/			19 มิย.-17 กย.67	กองช่าง	
18	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่คำน้อย หมู่ 18	493,600	493,000	600	/			18 มีค.-16 มิย.67	กองช่าง	
19	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำพร้อม บ่อพักคสล.บริเวณหน้าคพด.พญาไพรเล่ามา หมู่ที่ 5	537,000	530,000	7,000	/			29เมย.-28 กค.67	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ที่ 5 -บ้านพญาไพร ลิทุ หมู่ที่ 11 - บ้านพญาไพรเล่าจ้อ หมู่ที่ 6	490,000	488,000	2,000	/			22 เมย.-6 กค.67	กองช่าง	
21	ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.เทอดไทย	450,000	430,000	20,000	/			27มิย.-25 กย.67	กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้น วัดดอยภูคำ ปีก 10 บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1	483,000	480,000	3,000	/			5 เมย.-19 มิย.67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไป สุสานหมู่บ้านจะหอ บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2	103,000	102,000	1,000	/			4 มิย.-18 สค.67	กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนายสนทยา บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2	406,000	404,000	2,000	/			4เมย.-18 มิย.67	กองช่าง	
25	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล.บ้านอาถู หมู่ที่ 3	479,000	471,000	8,000	/			4 เมย.-18 กค.67	กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านบุซอ - บ้านปุนะ หมู่ที่ 4	480,000	478,000	2,000	/			3 เมย.-17 มิย.67	กองช่าง	
27	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยภายในหมู่บ้านถึง ทางแยกหน้าร้านอาหารพญาไพร บ้านพญาเล่าจ้อ หมู่ที่ 6	485,000	485,000	0	/			25 มิย.-23 กย.67	กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านเล่าวางใหม่ บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7	483,000	481,000	2,000	/			4 เมย.-18 มิย.67	กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไป สุสานหมู่บ้าน บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8	491,000	490,000	1,000	/			29 พค.-3 สค.67	กองช่าง	
30	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ 2001/1 บ้านมั่งเก่าหลัง หมู่ที่ 9	481,000	466,000	15,000	/			5 มิย.-3 กย.67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้าน – สวนยางพารา บ้านห้วย อื่น (ป๊อก 1) หมู่ที่ 10	226,000	224,000	2,000	/			27มีค.-10 มิย.67	กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สุสานบ้านห้วยอื่น ป๊อก1 หมู่ที่ 10	191,000	191,000	0	/			26 มิย.-9 กย.67	กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านห้วยแปดเก่า บ้านพญาไพรลู่หมู่ที่ 11	484,000	484,000	0	/			1 กค.-14 กย.67	กองช่าง	
34	ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นหลักภายในหมู่บ้าน บ้านมั่งแปด หลังหมู่ที่ 12	482,000	481,000	1,000	/			20 พค.-3 สค.67	กองช่าง	
35	ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามตำบ บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ 13	90,000	90,000	0	/			26 มิย.-10 กย.67	กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไป สุสานบ้านสามตำบ บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ 13	357,000	357,000	0	/			4 มิย.-18 สค.67	กองช่าง	
37	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณซอยข้าง โรงเรียนมนตรี บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 14	486,000	451,000	35,000	/			26 มิย.-4 กย.67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยบ้านอาหย้า บ้านผาจี หมู่ที่ 15	477,000	476,000	1,000	/			15 พค.-29 กค.67	กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านทุหมออาเน-บ้านห้วยหม้อ บ้านทุหมออาเน หมู่ที่ 17	473,000	473,000	0	/			26 มิย.-9 กย.67	กองช่าง	
40	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง เส้นหลักท้ายหมู่บ้าน บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18	370,000	370,000	0	/			5 มิย.-19 สค.67	กองช่าง	
41	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านจะป่า หมู่ที่ 19	149,000	149,000	0	/			25 มิย.-8 กย.67	กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านจะป่า หมู่ที่ 19	298,000	297,000	1,000	/			15 พค.-29 กค.67	กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้านจำนวน 2 สายทาง บ้านพญาไพรเล้ามา หมู่ที่ 5	488,000	486,000	2,000	/			12 กย.-26 พย.67	กองช่าง	
44	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านจะดี (บ้านป่าช้างสูง) หมู่ที่ 16	495,000	478,000	17,000	/			10 กย.-9 ธค.67	กองช่าง	
45	ปรับปรุงถนน คสล. 2 สายทาง ภายใน หมู่บ้าน ปีก 10 บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1	473,000	472,000	1,000	/			10 กย.-9 ธค.67	กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน คสล. สายทางหอประชุม ปีก 5 - ปีก 8 บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1	488,000	486,000	2,000	/			12 กย.-26 พย.67	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
47	ปรับปรุงถนน คสล. สายทางบ้านขุนสำ - ตลาดเทอดไทย บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1	488,000	486,000	2,000	/			10 กย.-24 พย.67	กองช่าง	
48	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยหอขุนสำ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1	314,000	314,000	0	/			9 กย.-23 พย.67	กองช่าง	
49	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไป พื้นที่ทางการเกษตร (ป๊อก1) บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8	240,000	240,000	0	/			9 กย.-23 พย.67	กองช่าง	
50	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่หม้อ ม.7 ถึงบ้านพญาไพรเล่ามา ม.5	9,930,000	9,432,000	498,000	/			10 มิย.-7 พย.67	กองช่าง	

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ บ้านปางมะหัน หมู่ 8	605,135	605,134.35	0.65	/			19 มค.-30 กย.67	กองช่าง	
2	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ บ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12	131,506	131,505.65	0.35	/			19 มค.-30 กย.67	กองช่าง	
3	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะ บ้านแสนเมืองโก หมู่ 2	50,000	49,560.81	439.19	/			19 มค.-30 กย.67	กองช่าง	
4	ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะบ้านผาจี หมู่ 15	537,937	537,936.73	0.27	/			19 มค.-30 กย.67	กองช่าง	

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรื้อถอนและปรับปรุงหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล้ามา หมู่ที่ 5	238,000	237,000	1,000	/			5 มีค.-3 มิย.67	กองช่าง	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่	18,000	0	18,000			/		สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเกษตรในการฝึกอบรมจัดทำสารกำจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงดินแบบชีวภาพ	18,000	14,130	3,870	/			สิงหาคม 67	สำนักปลัด	

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ	500,000	499,470	530	/			ธันวาคม 66	สำนักปลัด	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดกิจกรรมลานเด็กสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย	50,000	0	50,000			/		กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้าน การศึกษาและการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กน่าย้อย(ต้นแบบ)การศึกษาดูงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000	156,488	93,512	/			กันยายน 67	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	210,000	187,773	22,227	/			กันยายน 67	กอง การศึกษาฯ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	8,800,000	8,039,000	761,000	/			1ตค.66 - 30 กย. 67	กอง การศึกษาฯ	
5	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนใน สพฐ.ในพื้นที่ต.เทอดไทย	18,288,000	17,819,500	468,500	/			1ตค.66 - 30 กย. 67	กอง การศึกษาฯ	
6	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อบต.เทอดไทย	300,000	135,530	164,470	/			1ตค.66 - 30 กย. 67	กอง การศึกษาฯ	
7	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	149,959	41	/			13 มค.67	กอง การศึกษาฯ	
8	ค่าอาหารเสริม(นม)	10,700,000	10,329,243.70	370,756.30	/			1ตค.66 - 30 กย. 67	กอง การศึกษาฯ	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตรวจคุณภาพน้ำในชุมชน	30,000	19,750	10,250	/			มิย.-สค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	297,590	196,270.75	101,319.25	/			มีค.-สค.67	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	10,000	9,760	240	/			มิถุนายน 67	สำนักปลัด	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000	366,675	13,325	/			มค.-สค.67	สำนักปลัด	
5	โครงการรณรงค์สูบบุหรี่	10,000	9,800	200	/			พค.-มิย.67	สำนักปลัด	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	120,000	119,995	5	/			มีนาคม 67	สำนักปลัด	
7	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุม ประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะ ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มี เจ้าของและที่ด้อยโอกาส	100,000	100,000	0	/			มีนาคม 67	สำนักปลัด	
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประชาชน	10,000	10,000	0	/			ธันวาคม 66	สำนักปลัด	

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างนักเรียนเข้าทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน พ.ศ.2567	98,400	33,600	64,800	/			มีค.-พค.67	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยและการ ช่วยเหลือประชาชนกึ่งกาชาด อ.แม่ฟ้าหลวง	40,000	40,000	0	/			ตุลาคม 66	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	8,000	8,000	0	/			สิงหาคม 67	สำนักปลัด	
4	โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง	10,200	10,200	0	/			24 ธันวาคม 66	สำนักปลัด	
5	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรใน ชุมชน	11,200	11,200	0	/			สิงหาคม 67	สำนักปลัด	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล เทอดไทย	55,000	31,588	23,412	/			9 กุมภาพันธ์ 67	สำนักปลัด	

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดผมชาย-หญิง	11,000	11,000	0	/			มิถุนายน67	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล เทอดไทย	67,800	35,560	32,240	/			8 มีค.67	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการสินค้าในท้องถิ่นภายใน ต.เทอดไทย	50,000	0	50,000			/			
4	โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชน	33,000	24,360	40	/			มค.-สค.67	สำนักปลัด	
5	โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด “อาสาทำดี”	300,000	0	300,000			/			
6	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบให้กับผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มสตรีและ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	14,100	14,095	5	/			มิถุนายน67	สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับผู้สูงอายุผู้ พิการกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ	17,100	16,290	810	/			มิถุนายน67	สำนักปลัด	
8	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำช่อดอกไม้กระดาษให้กับ ผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปที่สนใจ	16,100	16,090	10	/			มิถุนายน67	สำนักปลัด	
9	โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักไร้ดินหรือไฮโดรโป นิกส์เพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ	13,100	13,088	12	/			22 กพ.67	สำนักปลัด	

4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านกีฬาเสพติด	50,000	0	50,000			/		กศ.	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลเทอดไทย	243,970	242,894	1,076	/			ตค.66-กพ.67	กศ.	
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	50,000	0	50,000			/		กศ.	
4	โครงการประกอบรัฐพิธีและงานประเพณี ท้องถิ่น	209,000	195,000	14,000	/			ตค.66-กย.67	สำนักปลัด	
5	โครงการสืบสานประเพณีมัสการสงฆ์ พระธาตุคอกยุดง	8,000	7,000	1,000	/			มีนาคม 67	กศ.	
6	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	29,840	160	/			กรกฎาคม 67	กศ.	
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลเทอดไทย	100,000	99,745	255	/			มกราคม 67	กศ.	
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสมาคมคี329ด้าน กีฬาเสพติดครั้งที่28ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	400,000	398,458	1,542	/			มีนาคม 67	กศ.	
9	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อกวอนอุ ประจำปี	60,000	22,056	37,944	/			มีนาคม 67	กศ.	
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง	30,000	29,320	680	/			พฤศจิกายน 66	กศ.	
11	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง	80,000	79,980	20	/			11-17 มค.67	กศ.	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน สงกรานต์	60,000	57,960	2,040	/			13 เมษายน 67	กศ.	
13	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ไทย	200,000	199,350	650	/			11-15 ธค.66	กศ.	
14	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่	160,000	160,000	0	/			13-15 กพ.67	กศ.	
15	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่อาข่า	200,000	200,000	0	/			21-24 ธค.66	กศ.	
16	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	80,000	38,400	41,600	/			ตค.66-กย.67	กศ.	

4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	12,300	12,214	86	/			ธค.66-มค.67	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,500	3,820	1,680	/			10เมย.-20เมย. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	100,000	0	100,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและรับมือ เมื่อเกิดสาธารณภัยและอัคคีภัยในสถานศึกษา อบต.เทอดไทย	30,000	300	29,700	/			มกราคม 67	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของอปท.	300,000	274,870	25,130	/			ตค.66-กย.67	สำนักปลัด	
6	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	45,950	35,950	10,000	/			มกราคม 67	สำนักปลัด	
7	โครงการ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย	50,000	0	50,000			/		สำนักปลัด	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำข้อมูลในการบริหารจัดการการ บำรุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร ธรรมชาติฯ	100,000	0	100,000			/		สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ และป่าไม้	28,500	15,200	13,300	/			สิงหาคม 67	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดทำแนวกันไฟประจำปี	260,000	255,400	4,600	/			กพ.-มีค.67	สำนักปลัด	
4	โครงการ1อปท.1สวนสมุนไพรเฉลิมพระ เกียรติฯ	5,000	4,100	900	/			สิงหาคม 67	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ	22,240	0	22,240			/		สำนักปลัด	
6	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	7,000	6,315	685	/			ตค.66-กย.67	สำนักปลัด	

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	150,000	149,040	960	/			ตค.66-กย.67	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	1,000	300	700	/			เมย.-พค.67	กองคลัง	
2	โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความ เข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี ประจำปี 2567	57,200	47,700	9,500	/			เมย.-พค.67	กองคลัง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	150,000	0	150,000			/		สำนักปลัด	
4	โครงการเตรียมการเลือกตั้งและจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	20,000	0	20,000			/		สำนักปลัด	
5	โครงการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	30,000	13,880	16,120	/			มีนาคม 67	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ บุคลากรอบต.เทอดไทย	24,200	23,840	360	/			มีนาคม 67	สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพและ ประสิทธิภาพในการบริหารงานในการศึกษา งานตามรอยพ่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการ ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว	521,000	520,750	250	/			ม.ย.-ก.ค.67	สำนักปลัด	

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)	25,600	350	25,250	/			มีนาคม 67	สำนักปลัด	

6.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,310,000	11,919,900	2,390,000	/			ตค.66-กย.67	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	108,000	42,000	/			ตค.66-กย.67	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,600,000	3,348,400	251,600	/			ตค.66-กย.67	สำนักปลัด	