



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รอบ 6 เดือน (ตค.67-มีค.68)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน 2568	จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติ/สะสม68	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการคงเหลือในแผน68
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	อุตสาหกรรมและการโยธา	40	33	22	11	7
	เคหะและชุมชน	3	3	0	3	0
รวม		43	36	22	14	7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4	2	1	1	2
	ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6	6	3	3	0
	ส่งเสริมการเกษตร	2	0	0	0	2
	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5	5	0	5	0
	รวม	17	13	4	9	4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การศึกษา	11	8	5	3	3
	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1	1	0	0
รวม		12	9	6	3	3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	รักษาความสงบภายใน	7	5	3	2	2
	สาธารณสุข	12	10	2	8	2
	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14	7	2	5	7
	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	9	5	4	0
	สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	8	8	2	5	0
	รวม	50	39	14	24	11

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวน โครงการที่อยู่ใน แผน 2568	จำนวนโครงการที่ นำมาจัดทำ ข้อบัญญัติ/สะสม68	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	คงเหลือที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการ คงเหลือในแผน68
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	3	3	0	3	0
	การเกษตร	10	6	1	5	4
	รวม	13	9	1	8	4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหาร	บริหารงานทั่วไป	17	10	3	7	7
	งบกกลาง	3	3	3	0	0
	รวม	20	13	6	7	7
รวมทั้งสิ้น		155	119	53	65	36

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ปรับปรุงผิวจราจรสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8	255,000	252,000	3,000	/			27พย.67-10กพ.68	กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนน คสล. สายทางไปหน่วย จัดการต้นน้ำปางหนุน บ้านม้งแปดหลัง หมู่ที่ 12	484,000	482,000	2,000	/			22พย.67-5กพ.68	กองช่าง	
3	ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง บ้านพญาไพรลี้ - บ้านแม่คำน้อยบ้านพญาไพรลี้ หมู่ที่ 11	486,000	484,000	2,000	/			28พย.67-11กพ.68	กองช่าง	
4	ปรับปรุงรางดินเดิมเป็นรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ช่วงที่ 1 (บ่อก6) บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7	499,000	495,000	4,000	/			27พย.67-28กพ.68	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนน คสล.สายทางบ้านทุหม้ออาเน เชื่อมต่อบ้านอาเก๋-อาไ้ บ้านทุหม้ออาเน หมู่ที่ 17	490,000	488,000	2,000	/			22พย.67-5กพ.68	กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางไปสุสาน บ้านพญาไพรเล่าจ้อ หมู่6	496,000	483,000	13,000	/			23ธค.67-8มีค.68	กองช่าง	สะสม
7	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางภายในหมู่บ้าน อาเก๋-อาไ้ หมู่3	268,000	260,000	8,000	/			24ธค.67-9มีค.68	กองช่าง	สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางไปโรงตาก ชาน้ำมัน หมู่7	490,000	471,000	19,000	/			26ธค.67-11มีค.68	กองช่าง	สะสม
9	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางในหมู่บ้านป๊อก3 บ้านแสนเมืองโก หมู่2	227,000	220,000	7,000	/			23ธค.67-8มีค.68	กองช่าง	สะสม
10	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางซอยภายในหมู่บ้าน ป๊อก1 บ้านปางมะหัน หมู่ 8	429,000	413,000	16,000	/			24ธค.67-9มีค.68	กองช่าง	สะสม
11	ปรับปรุงผิวจราจรสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านแสนเมืองโก หมู่ 2	282,000	274,000	8,000	/			24ธค.67-9มีค.68	กองช่าง	สะสม
12	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางไปบ่อน้ำหมู่บ้าน บ้านพญาไพรเล้ามา หมู่5	499,000	484,000	15,000	/			27ธค.67-13มีค.68	กองช่าง	สะสม
13	ปรับปรุงผิวจราจรสายทางภายในหมู่บ้าน บริเวณแยกทางไปชาน้ำมัน บ้านพญาไพรลี้ หมู่ 11	363,000	349,000	14,000	/			27มค.67-12เมย.68	กองช่าง	สะสม
14	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางภายในหมู่บ้าน (ป๊อก5) บ้านห้วยอื่น หมู่10	483,000	462,000	21,000	/			27มค.67-12เมย.68	กองช่าง	สะสม
15	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางแยกทางขึ้นวัด บ้านมั่งเก่าหลัง หมู่9	499,000	483,000	16,000	/			27มค.67-12เมย.68	กองช่าง	สะสม
16	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางสุสานหมู่บ้าน บ้านทุหมออาเน หมู่ 17	489,000	467,000	22,000	/			28มค.67-13เมย.68	กองช่าง	สะสม
17	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านมั่งแปดหลัง หมู่12	485,000	486,000	17,000	/			28มค.67-13เมย.68	กองช่าง	สะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
18	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางบ้านจะป่า - บ้านลิเซ่ หมู่ 19	439,000	420,000	19,000	/			28มค.67-13เมย.68	กองช่าง	สะสม
19	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางลงวัดสามตัว บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ 13	255,000	243,000	12,000	/			31มค.67-16เมย.68	กองช่าง	สะสม
20	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางไปสวนชา นายสมบัติ บ้านห้วยหม้อ หมู่14	491,000	469,000	22,000	/			31มค.67-16เมย.68	กองช่าง	สะสม
21	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางสวนชา นายสมชาย บ้านผาจี หมู่15	487,000	466,000	21,000	/			31มค.67-16เมย.68	กองช่าง	สะสม
22	ปรับปรุงถนนคสล.สายทางไปไร่ลำห้วยหิน บ้านปุณะ หมู่4	486,000	473,000	13,000	/			23ธค.67- 8 มีค.68	กองช่าง	สะสม

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ	250,000	214,000	36,000	/			30 ธันวาคม 67	สำนักปลัด	

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณี ลอยกระทง	30,000	28,620	1,380	/			13-15พย.67	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่	200,000	160,000	40,000	/			3-5กพ.68	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่อาข่า	200,000	195,490	4,510	/			27-28ธค.67	กอง การศึกษาฯ	

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	8,550,045	4,514,831	4,035,664	/			ตค.67-มค.68	กองการศึกษาฯ	
2	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสพฐ.ในพื้นที่ต.เทอดไทย	18,268,000	9,123,000	9,145,000	/			ตค.67-มค.68	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของอบต.เทอดไทย	150,000	67,040	82,960	/			3 มีนาคม 68	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	149,997	3	/			11มกราคม68	กองการศึกษาฯ	
5	ค่าอาหารเสริม(นม)	10,790,000	4,355,731.50	6,434,268.50	/			พย.67-กพ.68	กองการศึกษาฯ	

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย	100,000	99,280	720	/			22-23มค.68	กศ.	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาส	50,000	50,000	0	/			เม.ย.-ส.ค.68	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน	20,000	9,810	10,190	/			กุมภาพันธ์ 68	สำนักปลัด	

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแก้ไขปัญหาลูกประสบภัยและการช่วยเหลือประชาชนกิ่งกาชาด อ.แม่ฟ้าหลวง	40,000	40,000	0	/			มีนาคม 68	สำนักปลัด	
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง	35,000	35,000	0	/			10 ตุลาคม 67	สำนักปลัด	

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลเทอดไทย	214,580	66,610	147,970	/			28พย.67-5มค.68	กศ.	
2	โครงการประกอบรัฐพิธีและงานประเพณี ท้องถิ่น	216,000	134,000	82,000	/			1ตค.67-30กย.68	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อกวานอุ ประจำปี	30,000	22,060	7,940	/			7มีค.68	กศ.	
4	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง	80,000	79,780	220	/			30ธค.67-7มค.68	กศ.	
5	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ไทย	200,000	199,370	630	/			29พย.67-3ธค.68	กศ.	

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)	50,350	50,350	0	/			6-15มค.68	สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล เทอดไทย	53,700	41,820	11,880	/			18 มีนาคม 68	สำนักปลัด	

4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	12,300	5,314	6,986	/			27ธค.67-10 มค.68	สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของอปท.	200,000	0	200,000	/			ตค.67-กย.68	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	37,000	36,040	960	/			22-24 มค.68	สำนักปลัด	

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำแนวกันไฟประจำปี2568	207,529	207,529	0	/			1กพ.-20มีค.68	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรอบต.เทอดไทย	24,200	23,950	250	/			14 พย.67	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานในการศึกษาดูงานตามรอยพ่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว	632,000	655,050	23,050	/			24-28กพ.68	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี	60,000	21,050	38,950	/			2 ตุลาคม 67	กองคลัง	

6.2 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,246,400	6,197,700	8,048,700	/			ตค.67-กย.68	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000	54,000	84,000	/			ตค.67-กย.68	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,921,600	1,777,000	2,144,600	/			ตค.67-กย.68	สำนักปลัด	